



Azienda Sanitaria Locale AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determina 1595 del 04/11/2022

OGGETTO: "PRESIDIO OSPEDALIERO DI OVADA – COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI: REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDIO, IMPIANTO SONORO DI EMERGENZA, IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E PORTE TAGLIAFUOCO – 1° LOTTO". APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE A SALDO PER LAVORI ALLA DITTA GM IMPIANTI SRL DI ACQUI TERME E PER SPESE TECNICHE DI DIREZIONE, CONTABILITÀ LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. ALESSANDRO SCALZI DI ALESSANDRIA.

S.C. TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

IL DIRETTORE – **Serratto Giorgio**

Il Responsabile Procedimento	Serratto Giorgio	Favorevole
Il Dirigente Proponente	Serratto Giorgio	Favorevole

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali dei relativi ambiti territoriali;
visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;
richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11/10/2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL";
visto il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione del Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Vista la seguente proposta del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fabrizio Arpe, collaboratore tecnico in servizio presso la sede di Ovada, individuato con determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 470 del 26.06.2019, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

"Visto il D.M. 19 marzo 2015 ad oggetto "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002" che prevede, per le strutture sanitarie che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza, la possibilità di adeguarsi ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal decreto del Ministero dell'Interno 18 settembre 2002 programmando gli interventi in anni successivi ovvero entro le scadenze previste dalla normativa;

visto il progetto relativo all'adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio delle strutture sanitarie ASL AL, presentato al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Alessandria in data 26.04.2016 e successive integrazioni, predisposto dal Professionista Ing. Alessandro Scalzi – Via Aspromonte 3 – Alessandria (incaricato con determinazione del Direttore Area Tecnico n. 24 del 20.02.2015), che prevede interventi programmati per consentire la presentazione di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in anni successivi, tali da adeguare le intere strutture entro il 2025;

dato atto che il progetto presentato prevede, tra l'altro, che tutte le strutture sanitarie ASL AL con oltre 25 posti letto devono essere dotate di impianto fisso di rilevazione e allarme incendio e diffusione sonora (EVAC);

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 654 del 15.10.2018, modificata dalla deliberazione del Direttore Generale n. 161 del 15.03.2019, di Adozione del Programma Triennale lavori pubblici dell'ASL AL, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per il triennio 2019/2021 ed approvazione elenco annuale dei lavori anno 2019 con le quali venivano indicati gli interventi ammissibili al finanziamento tra cui:

- intervento priorità n. 3 di complessivi euro 250.000,00 "*P.O. di Ovada - DGR 1-600 del 2014. Piano di riorganizzazione: piano seminterrato nuovi spogliatoi personale e depositi; modesti interventi ai vari piani per trasferimento attività sanitaria da distretto e nuova collocazione centro trasfusionale*"
- intervento priorità n. 10 di complessivi euro 175.000,00 "*P.O. di Ovada - interventi diversi in materia di sicurezza antincendio. Rispetto dei requisiti di cui al DM 19.03.2015, 2 fase, scadenza 24.04.2019*";

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 15.03.2019 di ridefinizione della destinazione di utilizzo dei fondi derivanti dai proventi della alienazione dell'immobile sito in Ovada - Via Carducci angolo Lung'Orba Mazzini 56 (Locali Croce Verde) previo accantonamento in apposito conto del patrimonio netto n. 2500802 "riserve da plusvalenze da reinvestire" attivato dalla Regione Piemonte nel 2008, per il finanziamento dei seguenti interventi approvati con la deliberazione del Direttore Generale n. 654 del 15.10.2018 "Programma triennale dei lavori pubblici ASL AL 2019/2021" come modificata dalla deliberazione del Direttore Generale n. 161 del 15.03.2019 e precisamente:

- euro 129.000,00 finanziamento parziale intervento priorità n. 3 di complessivi euro 250,000,00 *"P.O. di Ovada - DGR 1-600 del 2014. Piano di riorganizzazione: piano seminterrato nuovi spogliatoi personale e depositi; modesti interventi ai vari piani per trasferimento attività sanitaria da distretto e nuova collocazione centro trasfusionale"*
- euro 175.000,00 finanziamento complessivo intervento priorità n. 10 *"P.O. di Ovada - interventi diversi in materia di sicurezza antincendio. Rispetto dei requisiti di cui al DM 19.03.2015, 2 fase, scadenza 24.04.2019"*;

vista la deliberazione del Commissario n. 871 del 31.12.2019 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020" con la quale, alla tabella di dettaglio "Interventi in materia di sicurezza antincendio", erano previsti, tra l'altro, per il Presidio Ospedaliero di Ovada, i seguenti interventi:

- "Adeguamento depositi al piano seminterrato (strutture di separazione, porte tagliafuoco, rivelazione, illuminazione di sicurezza)" (euro 55.000,00 iva e oneri compresi)
- "Completamento impianto rivelazione al piano rialzato (Radiologia, CUP, corridoio chiesa)" (euro 8.000,00 iva e oneri compresi)
- "Impianto EVAC intera struttura" (euro 200.000,00 iva e oneri compresi)
- "Reparti di degenza: intercettazione elettrica e impianti ventilazione ai piani" (euro 15.000,00 iva e oneri compresi)
- "Porte tagliafuoco locali tipo F TAC + montacarichi cucina a tutti i piani, depositi ai piani" (euro 35.000,00 iva e oneri compresi);

considerato che i suddetti interventi rientrano nelle priorità n. 3 e n. 10 di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 15.03.2019 sopracitata, da finanziarsi con parte della somma derivante dai proventi dell'alienazione dell'immobile sito in Ovada (Locali Croce Verde), riconfermati con deliberazione del Commissario n. 992 del 31.12.2020 ad oggetto "Adozione Bilancio Preventivo Economico Annuale 2021" (Piano Investimenti 2021/2023 - Interventi in materia di sicurezza antincendio - sede di Ovada - Ospedale Civile - "Adeguamento depositi al piano seminterrato (strutture di separazione, porte tagliafuoco, rivelazione, illuminazione di sicurezza) - Completamento impianto rivelazione al piano rialzato - Impianto EVAC intera struttura - Intercettazione elettrica e ventilazione ai piani - Porte tagliafuoco locali tipo F TAC + montacarichi cucina a tutti i piani, depositi ai piani") (euro 313.000,00);

richiamata la deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 611 del 16.09.2019 con la quale:

- si prendeva atto dell'esito dell'asta pubblica, come attestato dal verbale stilato e redatto in data 30.07.2019 dal seggio di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 2 e 3 della L.R. n. 8/95 e s.m. e Regio Decreto 23.05.1924 n. 827, rivolta alla alienazione dell'immobile facente parte del patrimonio disponibile di questa Azienda Sanitaria Regionale sito in Ovada (AL) - Via Carducci angolo Via Lungo Orba Mazzini 56 (Foglio 20 - Particella 610 - Sub. 3-7 Categoria B/2);
- si aggiudicava in via definitiva al valore offerto di euro 304.500,00 la vendita dell'immobile sopra definito alla associazione di volontariato P.A. Croce Verde Ovadese Onlus o.d.v. - Largo 11 gennaio 1946 n. 6 - Ovada (AL);
- si dava atto di destinare i proventi derivanti dalla vendita imputando la somma di euro 304.500,00, come definito nell'atto deliberativo n. 163 del 15.03.2019, previo accantonamento in apposito conto del patrimonio netto n. 2500802 "riserve da plusvalenze da reinvestire" attivato dalla Regione Piemonte nel 2008 e, quindi, di imputare il ricavato dell'alienazione al finanziamento degli interventi previsti nel piano di investimenti aziendali 2019/2021 approvato con la deliberazione del Direttore Generale n. 654 del 15.10.2018;

considerato che la vendita sopracitata si è perfezionata nel mese di dicembre 2019 con il rogito notarile e la liquidazione delle somme;

considerato che gli interventi di cui all'oggetto sono irrinunciabili e la loro mancata esecuzione potrebbe pregiudicare l'attività istituzionale e/o contravvenire alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché a salvaguardia della pubblica

incolumità, in quanto beni indisponibili dell'azienda destinati ad attività sanitaria e di supporto ad essa; il tutto in ossequio al combinato disposto artt. 823 2° comma e 828 2° comma del Codice Civile;

vista la determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 470 del 26.06.2019 con la quale:

- si affidava l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva, direzione, contabilità e coordinamento sicurezza dei lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada - Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto" all'Ing. Alessandro Scalzi – Via Aspromonte 3 – Alessandria, migliore offerente, alle condizioni previste dal disciplinare di incarico e di gara e come da offerta del 14.06.2019 di seguito riassunta:
 - sconto unico del 60,065% applicato al corrispettivo professionale calcolato sulla base del D.M. 17 giugno 2016 comprensivo delle spese e degli oneri accessori, corrispondente al seguente importo:
euro 33.304,18 – 60,065% = euro 13.300,02 oneri fiscali e contributivi esclusi, corrispettivo da commisurarsi, in più o in meno, sulla base dell'effettivo importo lavori determinato in sede di redazione del progetto esecutivo, come previsto dall'art. 16 del disciplinare di incarico e di gara;
 - si imputava l'onere parziale presunto di euro 4.198,76 oneri fiscali e contributivi esclusi (euro 10.513,99 – 60,065%) relativo alla sola progettazione esecutiva e al coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
 - si dava atto che la spesa quantificata in presunti euro 5.327,39 oneri fiscali e previdenziali inclusi (euro 4.198,76 + Inarcassa 4% pari a euro 167,95 = euro 4.366,71 + iva 22% pari a euro 960,68) veniva finanziata con risorse aziendali di cui al piano di investimenti allegato alla deliberazione n. 67 del 31.01.2019 (Piano investimenti 2019/2021 – D.G.R. 1-600 del 19.11.2014 – Elenco interventi a seguito della riorganizzazione aziendale – sede di Ovada – Ospedale Civile - b) Piano 2° - Modesti interventi edili ed impiantistici per nuovo Ospedale di Comunità 15 posti letto) ed è riconducibile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" – Bilancio 2019;
 - si dava atto inoltre, ai sensi dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in materia di normativa antimafia", del seguente codice identificativo di gara (Smart CIG) Z7C28C0EDA;

vista la deliberazione del Commissario n. 75 del 04.02.2020 con la quale, tra l'altro:

- si approvava il progetto esecutivo, presentato in data 11.11.2019 (prot. ASL AL n. 116777 del 14.11.2019) dall'Ing. Alessandro Scalzi – Via Aspromonte 3 – Alessandria, relativo ai lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada - Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto", per un importo complessivo a base di appalto di euro 248.645,94 iva esclusa (euro 246.420,31 importo soggetto a ribasso + euro 2.225,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e il relativo quadro economico di spesa per un importo complessivo di euro 330.000,00;
- si integrava l'importo di cui alla determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 470 del 26.06.2019, di euro 2.598,73 oneri fiscali e previdenziali inclusi (euro 7.926,12 – euro 5.327,39);
- si autorizzava la liquidazione della parcella n. 22/00 del 20.12.2019 di euro 7.926,12 (euro 6.246,94 + Inarcassa 4% pari a euro 249,88 = euro 6.496,82 + iva 22% pari a euro 1.429,30) dell'Ing. Alessandro Scalzi – Via Aspromonte 3 - Alessandria, relativa alla progettazione esecutiva e al coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto;

dato atto che il progetto esecutivo prevede, per l'intera struttura, il completamento dell'impianto di rilevazione e allarme incendio facente capo alle centrali esistenti e la realizzazione dell'impianto sonoro di emergenza (EVAC) interfacciato alle medesime. Sono inoltre previste:

- la realizzazione di compartimentazioni antincendio per locali deposito con placcaggio delle esistenti murature con calcio-silicato

- la realizzazione di nuove murature per compartimentazioni
- l'installazione di porte tagliafuoco con o senza oblò e con o senza maniglioni antipánico
- il completamento dell'illuminazione di emergenza ai vari piani dell'Ospedale;

vista la determinazione del Direttore f.f. SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 580 del 31.03.2020 con la quale, tra l'altro, si determinava di contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite M.E.P.A. ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento dei lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada - Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto", per un importo complessivo a base di appalto di euro 248.645,94 iva esclusa (euro 246.420,31 importo soggetto a ribasso + euro 2.225,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), da aggiudicarsi "a corpo" ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ribasso percentuale), tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui al comma 8, calcolata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

vista la determinazione del Direttore f.f. SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1708 del 20.10.2020 con la quale:

- si affidavano i lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada - Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto" alla ditta GM IMPIANTI Srl – Stradale Savona 52 - Acqui Terme (AL), migliore offerente, alle condizioni previste dalla documentazione progettuale e di gara, come da offerta del 31.07.2020, per un importo a corpo di euro 160.181,05 iva esclusa (euro 246.420,31 – 35,90% = euro 157.955,42 + euro 2.225,63 oneri sicurezza);
- si approvava il quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione sopracitata per un importo complessivo di euro 330.000,00:

A) LAVORI		
A.1a) Importo lavori aggiudicati	157.955,42	
A.1b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.225,63	
Totale lavori A)	160.181,05	160.181,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità, liquidazione all'impresa e certificato regolare esecuzione	15.830,29	
B.2) Iva 22% sui lavori A	35.239,83	
B.3) Oneri 4% su B.1 per Inarcassa	633,21	
B.4) Iva 22% su B.1 + B.3	3.621,97	
B.5) Accantonamenti 2% su lavori A di cui art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	4.972,92	
B.6) Spese di gara (contributo ANAC)	225,00	
B.7) Imprevisti e arrotondamento	109.295,73	
Totale somme a disposizione B)	169.818,95	169.818,95

IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)		330.000,00
-----------------------------	--	------------

- si dava atto che, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l'importo da destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammontava a euro 4.972,92;
- si dava atto altresì che la spesa quantificata in euro 200.393,80 oneri fiscali inclusi (lavori euro 160.181,05 + iva 22% pari a euro 35.239,83 = euro 195.420,88 + fondo incentivante euro 4.972,92) veniva finanziata:
 - per euro 2.486,46 (50% fondo incentivante) con risorse aziendali di cui al piano di investimenti allegato alla deliberazione n. 871 del 31.12.2019 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020" (Piano investimenti 2020/2022 – Interventi in materia di sicurezza antincendio - sede di Ovada – Ospedale Civile - "Adeguamento depositi al piano seminterrato (strutture di separazione, porte tagliafuoco, rivelazione, illuminazione di sicurezza)", riconducibile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" – settore 8TE - Bilancio 2020;
 - per euro 197.907,34 da considerare in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura proponente e/o competente al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" – settore 8TE - Bilancio 2021;
- si dava atto inoltre:
 - ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", del seguente Codice Unico di Progetto (CUP) C46G20000080005, generato tramite procedura informatica attivata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);
 - ai sensi dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", del seguente codice identificativo di gara (CIG) 8291234EBB;

viste le polizze di garanzia della Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. presentate dalla ditta GM IMPIANTI Srl:

- polizza definitiva n. 00002091000100 del 15.10.2020 di euro 82.973,78
- polizza C.A.R. n. 0000209300008 del 04.03.2021
- polizza RCT n. 004012 del 15.07.2020 (periodo di copertura dal 15.07.2020 al 15.07.2021);

visto il "Documento di stipula del contratto" relativo all'affidamento dei lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada - Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto", firmato digitalmente dal Direttore f.f. SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT in data 16.12.2020 e trasmesso alla ditta GM IMPIANTI Srl – Stradale Savona 52 – Acqui Terme (AL) tramite M.E.P.A.;

visto il Verbale di Consegna e di Inizio dei Lavori in data 05.03.2021 firmato dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Arpe, dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Scalzi e dal Legale Rappresentante della ditta Sig. Marco Stefano Gillardo con il quale, tra l'altro, si fissava il termine ultimo per dare compiuti tutti i lavori al 6 giugno 2021 ovvero entro 90 giorni naturali e consecutivi ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto;

vista la determinazione del Direttore f.f. SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 791 del 05.05.2021 con la quale si autorizzava il subappalto relativo al contratto stipulato in data 03.05.2021 tra GM IMPIANTI Srl e TX Snc – Regione Maroli snc – Trino (VC), per l'esecuzione di parte delle opere edili, per un importo di euro 39.000,00 iva esclusa;

vista la determinazione del Direttore f.f. SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 909 del 26.05.2021 con la quale:

- si approvava il 1° Stato di Avanzamento Lavori (SAL) eseguiti a tutto il 04.05.2021, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Scalzi, dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 35,90% di euro 71.264,64 iva esclusa oltre ad euro 1.004,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e i relativi documenti contabili per i lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada – Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed

allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto":

- Libretto delle misure
 - Libretto dei sotto computi n. 1
 - Registro di contabilità
 - Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 04.05.2021;
- si approvava e liquidava il corrispondente Certificato di Pagamento n. 1 in data 04.05.2021 del Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Arpe, per il pagamento della rata n. 1 di euro 71.907,40 iva esclusa, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,50%, da corrispondere alla ditta GM IMPIANTI Srl – Stradale Savona 52 - Acqui Terme (AL), come da fattura n. 206/21 in data 05.05.2021 dell'importo di euro 87.727,06 (euro 71.907,43 + iva 22% pari a euro 15.819,63);
 - si autorizzava la liquidazione della parcella n. 5/00 del 17.05.2021 di euro 5.160,86 (euro 4.067,51 + Inarcassa 4% pari a euro 162,70 = euro 4.230,21 + iva 22% pari a euro 930,65), relativa all'onorario dovuto all'Ing. Alessandro Scalzi – Via Aspromonte 3 – Alessandria, per spese tecniche di direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 1° Stato di Avanzamento Lavori (SAL) dei lavori di cui all'oggetto;
 - si imputava la rimanente quota di euro 2.486,46, corrispondente al 50% dell'importo da destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
 - si dava atto che l'onere quantificato in euro 95.374,38 (lavori euro 87.727,06 + spese tecniche euro 5.160,86 + 50% fondo incentivante euro 2.486,46), imputabile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" (settore 8TE) era compreso nel bilancio di previsione, come da Deliberazione n. 992 del 31.12.2020 "Adozione Bilancio Preventivo Economico Annuale 2021" (Piano Investimenti 2021/2023 - Interventi in materia di sicurezza antincendio - sede di Ovada – Ospedale Civile - "Adeguamento depositi al piano seminterrato (strutture di separazione, porte tagliafuoco, rivelazione, illuminazione di sicurezza) - Completamento impianto rivelazione al piano rialzato - Impianto EVAC intera struttura - Intercettazione elettrica e ventilazione ai piani - Porte tagliafuoco locali tipo F TAC + montacarichi cucina a tutti i piani, depositi ai piani"), presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all'emergenza Covid-19 - (utilizzo fondi derivanti dai proventi dell'alienazione dell'immobile sito in Ovada "Locali Croce Verde" – settore "PLUS");

vista la determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1109 del 02.07.2021 con la quale:

- Libretto delle misure
 - Libretto dei sotto computi n. 1
 - Registro di contabilità
 - Stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 31.05.2021;
- si approvava e liquidava il corrispondente Certificato di Pagamento n. 2 in data 16.06.2021 del Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Arpe, per il pagamento della rata n. 2 di euro 55.176,71 iva esclusa, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,50%, da corrispondere alla ditta GM IMPIANTI Srl – Stradale Savona 52 - Acqui Terme (AL), come da fattura n. 258/21 in data 18.06.2021 dell'importo di euro 67.315,59 (euro 55.176,71 + iva 22% pari a euro 12.138,88);
 - si autorizzava la liquidazione della parcella n. 8/00 del 23.06.2021 di euro 3.960,00 (euro 3.121,06 + Inarcassa 4% pari a euro 124,84 = euro 3.245,90 + iva 22% pari a euro 714,10), relativa all'onorario dovuto all'Ing. Alessandro Scalzi – Via Aspromonte 3 – Alessandria, per

spese tecniche di direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 2° Stato di Avanzamento Lavori (SAL) dei lavori di cui all'oggetto;

- si dava atto altresì che l'onere quantificato in euro 71.275,59 oneri contributivi e fiscali inclusi (lavori euro 67.315,59 + spese tecniche euro 3.960,00), imputabile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" (settore 8TE) è compreso nel bilancio di previsione, come da Deliberazione n. 992 del 31.12.2020 "Adozione Bilancio Preventivo Economico Annuale 2021" (Piano Investimenti 2021/2023 - Interventi in materia di sicurezza antincendio - sede di Ovada – Ospedale Civile - "Adeguamento depositi al piano seminterrato (strutture di separazione, porte tagliafuoco, rivelazione, illuminazione di sicurezza) - Completamento impianto rivelazione al piano rialzato - Impianto EVAC intera struttura - Intercettazione elettrica e ventilazione ai piani - Porte tagliafuoco locali tipo F TAC + montacarichi cucina a tutti i piani, depositi ai piani"), presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all'emergenza Covid-19 - (utilizzo fondi derivanti dai proventi dell'alienazione dell'immobile sito in Ovada "Locali Croce Verde" – settore "PLUS");

considerato che in corso d'opera, per cause impreviste ed imprevedibili, si sono manifestate esigenze tali da rendere necessaria l'esecuzione di alcune lavorazioni, di seguito elencate, finalizzate al miglioramento delle opere previste e della loro funzionalità previa redazione di variante al progetto esecutivo originario approvato con deliberazione del Commissario n. 75 del 04.02.2020:

- modifica impianto di rilevazione ed allarme incendio
- realizzazione ulteriori compartimentazioni per mutate destinazioni d'uso di alcuni locali
- ulteriore fornitura ed installazione porte tagliafuoco
- modifica vie cavi impianto EVAC;

visto il Verbale di Sospensione dei Lavori n. 1, firmato dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Arpe, dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Scalzi e dal Legale Rappresentante della ditta Sig. Marco Stefano Gillardo, con il quale il Direttore dei Lavori:

- considerato che, a causa della pandemia da Covid-19 ed alle difficoltà di reperimento di alcuni materiali, era stata concessa proroga di 90 gg. al termine dei lavori ovvero al 4 settembre 2021 (prot. ASL n. 101493 del 24.06.2021),
 - verificata l'impossibilità di procedere nel regolare svolgimento dei lavori in quanto è necessaria la redazione ed approvazione della perizia di variante,
- ordinava alla ditta la sospensione dei lavori dal 20.08.2021 salvo a riprenderli in seguito a successiva ordinanza, monitorando comunque il cantiere e mantenendo in atto tutte le misure di sicurezza, compresa l'inaccessibilità alle aree di cantiere alle persone estranee;

dato atto che in data 17.06.2022 (prot. ASL AL n. 90685 del 17.06.2022) il Professionista incaricato sopracitato ha trasmesso la documentazione progettuale relativa alla perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada - Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto", per un importo complessivo a base di appalto di euro 326.365,54 iva esclusa (euro 324.139,91 + euro 2.225,63 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), composta dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa variante
- Atto di sottomissione
- Computo metrico estimativo variante
- Elenco prezzi unitari variante
- Stima dell'incidenza della manodopera
- Quadro comparativo progetto - variante
- Elaborati grafici variante (Tav. 01 Piano interrato VAR – Tav. 02 Piano seminterrato VAR – Tav. 03 Piano rialzato VAR – Tav. 04 Piano primo VAR – Tav. 05 Piano secondo VAR – Tav. 06 Piano terzo VAR – Tav. 07 Sottotetto VAR);

valutato l'importo totale dei lavori modificati e definiti dalla perizia suppletiva e di variante al progetto esecutivo pari a euro 77.719,60 (euro 326.365,54 – euro 248.645,94), l'onere per le

prestazioni professionali è stato calcolato, come da D.M. 17 giugno 2016 e comprensivo di spese e oneri accessori, in euro 48.284,70 oneri fiscali e contributivi esclusi, al quale è stato applicato lo sconto unico di aggiudicazione del 60,065% corrispondente ad un importo di euro 19.282,49;

vista la determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1008 del 06.07.2022 con la quale:

- si approvava la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada - Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto", redatta dal Professionista incaricato Ing. Alessandro Scalzi, per un importo complessivo a base di appalto di euro 326.365,54 iva esclusa (euro 324.139,91 + euro 2.225,63 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e i relativi elaborati progettuali;
- si approvava il quadro economico rideterminato a seguito della perizia suppletiva e di variante sopracitata, per un importo complessivo di euro 330.000,00:

A) LAVORI		
A.1a) Importo lavori aggiudicati 324.139,91 – 35,90%	207.773,68	
A.1b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.225,63	
Totale lavori A)	209.999,31	209.999,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità, liquidazione all'impresa e certificato regolare esecuzione	19.282,49	
B.2) Iva 22% sui lavori A	46.199,85	
B.3) Oneri 4% su B.1 per Inarcassa	771,30	
B.4) Iva 22% su B.1 + B.3	4.411,83	
B.5) Accantonamenti 2% su lavori A di cui art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 (4.972,92 + 1.554,39)	6.527,31	
B.6) Spese di gara (contributo ANAC)	225,00	
B.7) Imprevisti e arrotondamento	42.582,91	
Totale somme a disposizione B)	120.000,69	120.000,69
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)		330.000,00

- si affidava, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta GM IMPIANTI Srl – Stradale Savona 52 - Acqui Terme (AL), aggiudicataria dei lavori di cui alla determinazione del Direttore f.f. SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1708 del 20.10.2020, l'esecuzione degli ulteriori lavori di cui alla perizia suppletiva e di variante sopracitata, corrispondenti ad un aumento dell'importo contrattuale di euro 49.818,26 iva esclusa (euro 209.999,31 – euro 160.181,05);
- si autorizzava la liquidazione dell'importo di euro 1.728,47 [euro 1.362,29 (euro 7.609,23 – euro 6.246,94) + Inarcassa 4% pari a euro 54,49 = euro 1.416,78 + iva 22% pari a euro 311,69], relativo all'onorario dovuto all'Ing. Alessandro Scalzi – Via Aspromonte 3 - Alessandria, per spese tecniche di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto, come da calcolo D.M. 17 giugno 2016 (agli atti del provvedimento);

- si dava atto, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., dell'importo da destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici di euro 1.554,39 (euro 6.527,31 – euro 4.972,92);
- si dava atto che l'onere quantificato in euro 3.282,86 oneri contributivi e fiscali inclusi (spese tecniche euro 1.728,47 + fondo incentivante euro 1.554,39), trovava capienza nei fondi derivanti dai proventi dell'alienazione dell'immobile sito in Ovada "Locali Croce Verde" – settore "PLUS" - riconducibile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati";

visto il Verbale di Ripresa dei Lavori n. 1 in data 10.07.2022, firmato dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Arpe, dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Scalzi e dal Responsabile Tecnico della ditta Sig. Ugo Robbiano, con il quale il Direttore dei Lavori, constatato che:

- con determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1008 del 06.07.2022 sopracitata è stata approvata la perizia suppletiva e di variante delle opere di cui all'oggetto,
 - sono cessate le cause ostative alla prosecuzione dei lavori,
- ordinava alla ditta appaltatrice di riprendere i medesimi fissando il termine ultimo al 25.07.2022;

visto il Certificato di Ultimazione Lavori in data 26.07.2022 con il quale il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con il Sig. Ugo Robbiano in qualità di Responsabile Tecnico della ditta GM IMPIANTI Srl, ha certificato che i lavori in appalto comprensivi dei lavori di perizia suppletiva e di variante, sono stati ultimati il 23.07.2022 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

visto lo Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 23.07.2022, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Scalzi, dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 35,90% di euro 209.999,31 iva esclusa (euro 207.773,68 + euro 2.225,63 oneri sicurezza) e i relativi documenti contabili:

- o Libretto delle misure
- o Registro di Contabilità
- o Stato Finale dei Lavori a tutto il 23.07.2022;

visto il "Certificato di Regolare Esecuzione" in data 10.08.2022 con il quale il Direttore dei Lavori, considerato che le opere sono state eseguite secondo le prescrizioni del progetto esecutivo originario e di variante approvati (salvo lievi modifiche nei limiti discrezionali del Direttore dei Lavori), in conformità delle disposizioni della Direzione Lavori, certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

vista la nota del 24.08.2022 (prot. ASL AL n. 113029 del 25.08.2022) con la quale la ditta GM IMPIANTI Srl ha richiesto, ai sensi del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), l'adeguamento di legge dei prezzi per i lavori eseguiti in considerazione dell'aumento del costo delle materie prime;

richiamato l'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, comma 1 *"Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo*";

considerata l'istanza di compensazione avanzata dalla ditta GM IMPIANTI Srl, facendo seguito a quanto previsto dal Decreto Aiuti, il Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Scalzi ha proceduto alla rideterminazione della liquidazione dei lavori eseguiti dal 1° gennaio 2022 con

l'applicazione del prezzario infrannuale della Regione Piemonte in data 31.07.2022 e ha presentato i seguenti documenti contabili integrativi:

- Computo aggiornato
- Certificato di Regolare Esecuzione - Aggiornamento della contabilità e liquidazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) dai quali si evince un maggior onere di euro 13.254,89 iva esclusa (euro 20.678,46 – 35,90%);

visto il Certificato di Pagamento del SAL Finale in data 25.09.2022, firmato dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Arpe e dal Direttore dei Lavori, per il pagamento della rata di euro 82.915,17 iva esclusa (euro 209.999,31 – euro 127.084,14), al netto dell'ammontare dei certificati precedenti (certificato di pagamento n. 1 di euro 71.907,43 + certificato di pagamento n. 2 di euro 55.176,71 = euro 127.084,14), da corrispondere alla ditta GM IMPIANTI Srl – Stradale Savona 52 - Acqui Terme (AL);

visto il Certificato di Pagamento SAL Finale bis (D.L. 17.05.2022 n. 50) in data 28.09.2022, firmato dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Arpe e dal Direttore dei Lavori, per il pagamento della rata di euro 13.254,89 iva esclusa, dovuta ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del prezzario di riferimento aggiornato di cui sopra, da corrispondere alla ditta GM IMPIANTI Srl – Stradale Savona 52 - Acqui Terme (AL);

preso atto dell'esito positivo della verifica sulla regolarità contributiva dei versamenti della ditta GM IMPIANTI Srl nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali (DURC con validità fino al 11.02.2023);

valutato l'importo totale rideterminato a seguito dell'aggiornamento della contabilità e della liquidazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 sopracitato in euro 347.044,00 iva esclusa (euro 326.365,54 + euro 20.678,46), l'onere per le prestazioni professionali è stato calcolato, come da D.M. 17 giugno 2016 e comprensivo di spese e oneri accessori, in euro 50.502,71 oneri contributivi e fiscali esclusi, al quale è stato applicato lo sconto unico di aggiudicazione del 60,065% corrispondente ad un importo di euro 20.168,26 oneri contributivi e fiscali esclusi;

visto l'importo delle prestazioni professionali di euro 6.814,04 oneri contributivi e fiscali inclusi (euro 5.370,46 + Inarcassa 4% pari a euro 214,82 = euro 5.585,28 + iva 22% pari a euro 1.228,76), relativo all'onorario dovuto all'Ing. Alessandro Scalzi – Via Aspromonte 3 – Alessandria per spese tecniche di direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione Stato Finale dei Lavori, come da calcolo D.M. 17 giugno 2016 (agli atti del provvedimento), al netto delle spese tecniche già liquidate e come di seguito indicato:
euro 20.168,26 – (progettazione esecutiva euro 6.246,94) – (progettazione esecutiva variante euro 1.362,29) - (direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione 1° SAL euro 4.067,51) - (direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione 2° SAL euro 3.121,06) = euro 5.370,46 oneri contributivi e fiscali esclusi;

preso atto dell'esito positivo della verifica sulla regolarità contributiva dei versamenti nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali (Certificato Inarcassa in data 21.10.2022);

visto il quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiornamento della contabilità e della liquidazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 sopracitato, per un importo complessivo di euro 330.000,00:

A) LAVORI		
A.1a) Importo lavori aggiudicati		
324.139,91 – 35,90%		207.773,68
Aggiornamento contabilità in applicazione Decreto Aiuti		13.254,89

20.678,46 – 35,90%		
A.1b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.225,63	
Totale lavori A)	223.254,20	223.254,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità, liquidazione all'impresa e certificato regolare esecuzione	20.168,26	
B.2) Iva 22% sui lavori A	49.115,92	
B.3) Oneri 4% su B.1 per Inarcassa	806,73	
B.4) Iva 22% su B.1 + B.3	4.614,50	
B.5) Accantonamenti 2% su lavori A di cui art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 (4.972,92 + 1.554,39 + 413,57)	6.940,88	
B.6) Spese di gara (contributo ANAC)	225,00	
B.7) Imprevisti e arrotondamento	24.874,51	
Totale somme a disposizione B)	106.745,80	106.745,80
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)		330.000,00

si propone di:

- approvare lo Stato Finale dei Lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada - Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto" eseguiti a tutto il 23.07.2022, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Scalzi, dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 35,90% di euro 209.999,31 iva esclusa (euro 207.773,68 + euro 2.225,63 oneri sicurezza) e i relativi documenti contabili;
- approvare il "Certificato di Regolare Esecuzione" in data 10.08.2022 e "Aggiornamento della contabilità e liquidazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del Decreto Aiuti" in data 29.09.2022 con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ridetermina l'importo del SAL Finale come da Certificato di Pagamento del SAL Finale di euro 82.915,17 iva esclusa e Certificato di Pagamento SAL Finale bis (D.L. 17.05.2022 n. 50) di euro 13.254,89 iva esclusa;
- approvare il quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiornamento della contabilità e della liquidazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 sopracitato, per un importo complessivo di euro 330.000,00;
- autorizzare la liquidazione dell'importo di euro 117.327,48 iva compresa [(euro 82.915,17 + euro 13.254,89) = euro 96.170,06 + iva 22% pari a euro 21.157,42] da pagarsi alla ditta GM IMPIANTI Srl – Stradale Savona 52 - Acqui Terme (AL) a saldo di ogni suo avere;
- autorizzare la liquidazione dell'importo di euro 6.814,04 oneri contributivi e fiscali inclusi (euro 5.370,46 + Inarcassa 4% pari a euro 214,82 = euro 5.585,28 + iva 22% pari a euro 1.228,76), relativo all'onorario dovuto all'Ing. Alessandro Scalzi – Via Aspromonte 3 – Alessandria per spese tecniche di direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione Stato Finale dei Lavori di cui all'oggetto;
- autorizzare lo svincolo delle polizze di garanzia presentate dalla ditta medesima;

dato atto che, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l'importo da destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a euro 413,57;

dato atto che per la copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 124.555,09 oneri contributivi e fiscali inclusi (lavori euro 117.327,48 + spese tecniche euro 6.814,04 + fondo incentivante euro 413,57), per l'anno 2022, imputabile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" (settore 8TE):

- per euro 109.001,92 trova capienza nei fondi derivanti dai proventi dell'alienazione dell'immobile sito in Ovada "Locali Croce Verde" – settore "PLUS",
- per euro 15.553,17 verrà utilizzato lo stanziamento di cui al Piano Investimenti 2022/2024 – Ovada – Distretto Sanitario di via XXV Aprile – Interventi in materia di sicurezza antincendio - "Primo lotto interventi di adeguamento antincendio parte piano terra: porte tagliafuoco, depositi, compartimentazioni, impianto rivelazione, illuminazioni di sicurezza", compreso nel bilancio di previsione, come da Deliberazione n. 1132 del 31.12.2021, presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all'emergenza Covid-19, con contestuale riduzione del medesimo;

ritenuto dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire l'immediata liquidazione delle competenze di cui trattasi";

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo Stato Finale dei Lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada - Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto" eseguiti a tutto il 23.07.2022, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Scalzi, dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 35,90% di euro 209.999,31 iva esclusa (euro 207.773,68 + euro 2.225,63 oneri sicurezza) e i relativi documenti contabili:
 - Libretto delle misure
 - Registro di Contabilità
 - Stato Finale dei Lavori a tutto il 23.07.2022;
- 2) di approvare il "Certificato di Regolare Esecuzione" in data 10.08.2022 e "Aggiornamento della contabilità e liquidazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del Decreto Aiuti" in data 29.09.2022 con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ridetermina l'importo del SAL Finale come da Certificato di Pagamento del SAL Finale di euro 82.915,17 iva esclusa e Certificato di Pagamento SAL Finale bis (D.L. 17.05.2022 n. 50) di euro 13.254,89 iva esclusa;
- 3) di approvare il quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiornamento della contabilità e della liquidazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 sopracitato, per un importo complessivo di euro 330.000,00:

A) LAVORI		
A.1a) Importo lavori aggiudicati 324.139,91 – 35,90%	207.773,68	
Aggiornamento contabilità in applicazione Decreto Aiuti 20.678,46 – 35,90%	13.254,89	
A.1b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.225,63	
Totale lavori A)	223.254,20	223.254,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione		

lavori, contabilità, liquidazione all'impresa e certificato regolare esecuzione	20.168,26	
B.2) Iva 22% sui lavori A	49.115,92	
B.3) Oneri 4% su B.1 per Inarcassa	806,73	
B.4) Iva 22% su B.1 + B.3	4.614,50	
B.5) Accantonamenti 2% su lavori A di cui art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 (4.972,92 + 1.554,39 + 413,57)	6.940,88	
B.6) Spese di gara (contributo ANAC)	225,00	
B.7) Imprevisti e arrotondamento	24.874,51	
Totale somme a disposizione B)	106.745,80	106.745,80
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)		330.000,00

- 4) di autorizzare la liquidazione dell'importo di euro 117.327,48 iva compresa [(euro 82.915,17 + euro 13.254,89) = euro 96.170,06 + iva 22% pari a euro 21.157,42] da pagarsi alla ditta GM IMPIANTI Srl – Stradale Savona 52 - Acqui Terme (AL) a saldo di ogni suo avere;
- 5) di autorizzare la liquidazione dell'importo di euro 6.814,04 oneri contributivi e fiscali inclusi (euro 5.370,46 + Inarcassa 4% pari a euro 214,82 = euro 5.585,28 + iva 22% pari a euro 1.228,76), relativo all'onorario dovuto all'Ing. Alessandro Scalzi – Via Aspromonte 3 – Alessandria per spese tecniche di direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione Stato Finale dei Lavori di cui all'oggetto;
- 6) di autorizzare lo svincolo delle polizze di garanzia presentate dalla ditta medesima;
- 7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Fabrizio Arpe, collaboratore tecnico in servizio presso la sede di Ovada, individuato con determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 470 del 26.06.2019;
- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l'importo da destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a euro 413,57;
- 9) di dare atto altresì che per la copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 124.555,09 oneri contributivi e fiscali inclusi (lavori euro 117.327,48 + spese tecniche euro 6.814,04 + fondo incentivante euro 413,57), per l'anno 2022, imputabile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" (settore 8TE):
 - per euro 109.001,92 trova capienza nei fondi derivanti dai proventi dell'alienazione dell'immobile sito in Ovada "Locali Croce Verde" – settore "PLUS",
 - per euro 15.553,17 verrà utilizzato lo stanziamento di cui al Piano Investimenti 2022/2024 – Ovada – Distretto Sanitario di via XXV Aprile – Interventi in materia di sicurezza antincendio - "Primo lotto interventi di adeguamento antincendio parte piano terra: porte tagliafuoco, depositi, compartimentazioni, impianto rivelazione, illuminazioni di sicurezza", compreso nel bilancio di previsione, come da Deliberazione n. 1132 del 31.12.2021, presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all'emergenza Covid-19, con contestuale riduzione del medesimo;
- 10) di dare atto inoltre:
 - ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", del seguente Codice Unico di Progetto (CUP) C46G2000080005, generato tramite procedura informatica attivata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);

- ai sensi dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", dei seguenti codici identificativi di gara:
 - lavori (CIG) 8291234EBB
 - spese tecniche (Smart CIG) Z7C28C0EDA;

11) di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 comma 2 L.R. n. 10/1995.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Proposta 988/22

S.C. ECONOMICO FINANZIARIOBilancio anno 2022 : Sanitario Socio Assistenziale

Progetto: PLUS - INV4

Conto n.: 01.12.02.11 Importo: 124.555,09

NOTE con osservazioni

L'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 124.555,09 oneri contributivi e fiscali inclusi per l'anno 2022, imputabile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" (settore 8TE): trova capienza per euro 109.001,92 nei fondi derivanti dai proventi dell'alienazione dell'immobile sito in Ovada "Locali Croce Verde" – settore "PLUS", e per euro 15.553,17 utilizzando lo stanziamento di cui al Piano Investimenti 2022/2024 – Ovada – Distretto Sanitario di via XXV Aprile – Interventi in materia di sicurezza antincendio - "Primo lotto interventi di adeguamento antincendio parte piano terra: porte tagliafuoco, depositi, compartimentazioni, impianto rivelazione, illuminazioni di sicurezza", compreso nel bilancio di previsione, come da Deliberazione n. 1132 del 31.12.2021, presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all'emergenza Covid-19, con contestuale riduzione del medesimo;

Visto contabile

Il Direttore
Fara Giovanni