



REGIONE PIEMONTE
AZIENDA REGIONALE UNITA' SANITARIA LOCALE AL
CASALE MONFERRATO (AL)
PRESIDIO OSPEDALIERO SANTO SPIRITO

A. S. L. AL - CASALE MONFERRATO

PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASALE MONFERRATO

**ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA/FRIGORIFERA E
RILEVAZIONE INCENDI - UMANIZZAZIONE - SPOGLIATOIO
PERSONALE E ADEGUAMENTO IMPIANTI E VIGILI DEL FUOCO**

PROGETTO ESECUTIVO

Progetto Architettonico Generale: Arch. GALLINA Gianfranco
Via Torino 84/b - Città (TO)
Tel. 011 920 3428 - Fax 011 922 6670

Progetto Impianti Termofluidici:
STUDIO SILLITTI
Ing. Gianfranco Sillitti
Corso G. Agnelli n. 46/33 - 10137 TORINO

Progetto Impianti Elettrici:
INGEGNERIA s.r.l.
Ing. Luigi Tannoia
Via Governolo 5 - 10128 TORINO


STUDIO GALLINA
a r c h i t e t t u r e

DOCUMENTI APPALTO

CRONOPROGRAMMA				DATA	SCALA
DISEGNATORE AD-SS	DATA CREAZIONE 10/09/2009	DATA AGGIOR.	DATA AGGIOR.	11.2009	-
				ALL	H

Nome attività	Mese Durata	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6						
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	
rep.1 - Realizzazione di recinzione di cantiere (cortile)	3 g	Z1	3																									
rep.1 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	3 g	Z1	3																									
rep.1 - Realizzazione di contropareti per compartimentazione	2 g	Z1	2																									
rep.1 - Rimozione di serramenti esterni	3 g	Z1	3																									
rep.1 - Rimozione di serramenti interni	2 g		Z1	2																								
rep.1 - Taglio di muratura a sezione obbligatoria a tutto spessore	3 g		Z1	3																								
rep.1 - Demolizione di rompagnature	2 g		Z1	2																								
rep.1 - Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	3 g		Z1	3																								
rep.1 - Rimozione di pavimenti interni	2 g		Z1	2																								
rep.1 - Rimozione di massetto	2 g		Z1	2																								
rep.1 - Rimozione di impianti	4 g		Z1	4																								
rep.1 - Realizzazione di divisori interni	4 g		Z1	4																								
rep.1 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	5 g		Z1	4									Z1	1														
rep.1 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto di riscaldamento	5 g		Z1	5									Z1	1														
rep.1 - Realizzazione di impianto elettrico interno	4 g		Z1	3									Z1	1														
rep.1 - Formazione intonaci interni (tradizionali)	3 g		Z1	3									Z1	3														
rep.1 - Formazione di massetto per pavimenti interni	4 g		Z1	4									Z1	4														
rep.1 - Posa di pavimenti per interni	3 g		Z1	3									Z1	3														
rep.1 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti	3 g		Z1	3									Z1	3														
rep.1 - Posa di rivestimenti interni	3 g		Z1	3									Z1	3														
rep.1 - Lucidatura dei pavimenti in marmo esistenti	3 g		Z1	3									Z1	3														
rep.1 - Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro	4 g		Z1	4									Z1	4														
rep.1 - Posa di serramenti esterni	3 g		Z1	3									Z1	3														
rep.1 - Tinteggiatura di superfici interne	4 g		Z1	4									Z1	4														
rep.1 - Posa macchina di condizionamento	3 g		Z1	3									Z1	3														
rep.1 - Smobilizzo del cantiere	2 g		Z1	2									Z1	2														

Nome attività	Mese Durata	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6						
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	
rep.2 - Realizzazione di recinzione di cantiere (cortile)	3 g	Z2	3																									
rep.2 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g	Z2	2																									
rep.2 - Rimozione di serramenti esterni	3 g	Z2	3																									
rep.2 - Rimozione di serramenti interni	2 g		Z2	2																								
rep.2 - Taglio di muratura a tutto spessore	5 g			Z2	5																							
rep.2 - Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	2 g				Z2	2																						
rep.2 - Demolizione di pareti divisorie	4 g				Z2	4																						
rep.2 - Rimozione di pavimenti interni	4 g					Z2	4																					
rep.2 - Rimozione di massetto	3 g						Z2	3																				
rep.2 - Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	2 g						Z2	2																				
rep.2 - Rimozione di impianti	2 g							Z2	2																			
rep.2 - Taglio di solaio in legno	3 g							Z2	3																			
rep.2 - Realizzazione di divisori interni	10 g								Z2	10																		
rep.2 - Realizzazione di impianto idrico-sanitario	6 g									Z2	4									Z2	2							
rep.2 - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto di riscaldamento	3 g										Z2	3																
rep.2 - Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	2 g											Z2	2															
rep.2 - Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	4 g											Z2	4															
rep.2 - Realizzazione di impianto elettrico interno	6 g												Z2	5						Z2	1							
rep.2 - Formazione intonaci interni (tradizionali)	6 g													Z2	6													
rep.2 - Formazione di massetto per pavimenti interni	5 g														Z2	5												
rep.2 - Posa di pavimenti per interni	3 g															Z2	3											
rep.2 - Posa di rivestimenti interni	5 g																Z2	5										
rep.2 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti	6 g																	Z2	6									
rep.2 - Posa di serramenti interni	4 g																			Z2	4							
rep.2 - Posa di serramenti esterni	4 g																				Z2	4						
rep.2 - Tinteggiature interne	6 g																					Z2	6					

