

	<p style="text-align: center;">AZIENDA SANITARIA LOCALE AL</p> <p style="text-align: center;">Sede legale: Via Venezia 6 15121 Alessandria Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067</p>
---	---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC
TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

OGGETTO:

"Presidio Ospedaliero di Ovada – Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto". Approvazione perizia suppletiva e di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

<p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">Arpe Fabrizio</p>	<p style="text-align: center;">IL DIRIGENTE PROPONENTE</p> <p style="text-align: center;">Serratto Giorgio</p>
--	--

Registrazione contabile		
<p style="text-align: center;">Esercizio 2022</p>	<p style="text-align: center;">Conto 1.12.02.11</p>	<p style="text-align: center;">Importo euro 1.728,47 (spese tecniche) - euro 1.554,39 (fondo incentivante)</p>
<p style="text-align: center;">Il Direttore Serratto Giorgio</p>		

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda

dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Oggetto: "Presidio Ospedaliero di Ovada – Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto". Approvazione perizia suppletiva e di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali dei relativi ambiti territoriali;

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11/10/2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL";

visto il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione del Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Vista la seguente proposta del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fabrizio Arpe, collaboratore tecnico in servizio presso la sede di Ovada, individuato con determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 470 del 26.06.2019, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

"Visto il D.M. 19 marzo 2015 ad oggetto "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002" che prevede, per le strutture sanitarie che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza, la possibilità di adeguarsi ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal decreto del Ministero dell'Interno 18 settembre 2002 programmando gli interventi in anni successivi ovvero entro le scadenze previste dalla normativa;

visto il progetto relativo all'adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio delle strutture sanitarie ASL AL, presentato al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Alessandria in data 26.04.2016 e successive integrazioni, predisposto dal Professionista Ing. Alessandro Scalzi – Via Aspromonte 3 – Alessandria (incaricato con determinazione del Direttore Area Tecnico n. 24 del 20.02.2015), che prevede interventi programmati per consentire la presentazione di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in anni successivi, tali da adeguare le intere strutture entro il 2025;

dato atto che il progetto presentato prevede, tra l'altro, che tutte le strutture sanitarie ASL AL con oltre 25 posti letto devono essere dotate di impianto fisso di rilevazione e allarme incendio e diffusione sonora (EVAC);

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 654 del 15.10.2018, modificata dalla deliberazione del Direttore Generale n. 161 del 15.03.2019, di Adozione del Programma Triennale lavori pubblici dell'ASL AL, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per il triennio 2019/2021 ed approvazione elenco annuale dei lavori anno 2019 con le quali venivano indicati gli interventi ammissibili al finanziamento tra cui:

- intervento priorità n. 3 di complessivi euro 250.000,00 *"P.O. di Ovada – D.G.R. 1-600 del 2014. Piano di riorganizzazione: piano seminterrato nuovi spogliatoi personale e depositi; modesti interventi ai vari piani per trasferimento attività sanitaria da distretto e nuova collocazione centro trasfusionale"*
- intervento priorità n. 10 di complessivi euro 175.000,00 *"P.O. di Ovada - interventi diversi in materia di sicurezza antincendio. Rispetto dei requisiti di cui al DM 19.03.2015, 2 fase, scadenza 24.04.2019";*

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 15.03.2019 di ridefinizione della destinazione di utilizzo dei fondi derivanti dai proventi della alienazione dell'immobile sito in Ovada - Via Carducci angolo Lung'Orba Mazzini 56 (Locali Croce Verde) previo accantonamento in apposito conto del patrimonio netto n. 2500802 "riserve da plusvalenze da reinvestire" attivato dalla Regione Piemonte nel 2008, per il finanziamento dei seguenti interventi approvati con la deliberazione del Direttore Generale n. 654 del 15.10.2018 "Programma triennale dei lavori pubblici ASL AL 2019/2021" come modificata dalla deliberazione del Direttore Generale n. 161 del 15.03.2019 e precisamente:

- euro 129.000,00 finanziamento parziale intervento priorità n. 3 di complessivi euro 250,000,00 *"P.O. di Ovada – D.G.R. 1-600 del 2014. Piano di riorganizzazione: piano seminterrato nuovi spogliatoi personale e depositi; modesti interventi ai vari piani per trasferimento attività sanitaria da distretto e nuova collocazione centro trasfusionale"*
- euro 175.000,00 finanziamento complessivo intervento priorità n. 10 *"P.O. di Ovada - interventi diversi in materia di sicurezza antincendio. Rispetto dei requisiti di cui al DM 19.03.2015, 2 fase, scadenza 24.04.2019";*

vista la deliberazione del Commissario n. 871 del 31.12.2019 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020" con la quale, alla tabella di dettaglio "Interventi in materia di sicurezza antincendio", erano previsti, tra l'altro, per il Presidio Ospedaliero di Ovada, i seguenti interventi:

- "Adeguamento depositi al piano seminterrato (strutture di separazione, porte tagliafuoco, rivelazione, illuminazione di sicurezza)" (euro 55.000,00 iva e oneri compresi)
- "Completamento impianto rivelazione al piano rialzato (Radiologia, CUP, corridoio chiesa)" (euro 8.000,00 iva e oneri compresi)
- "Impianto EVAC intera struttura" (euro 200.000,00 iva e oneri compresi)

- "Reparti di degenza: intercettazione elettrica e impianti ventilazione ai piani" (euro 15.000,00 iva e oneri compresi)
- "Porte tagliafuoco locali tipo F TAC + montacarichi cucina a tutti i piani, depositi ai piani" (euro 35.000,00 iva e oneri compresi);

considerato che i suddetti interventi rientrano nelle priorità n. 3 e n. 10 di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 15.03.2019 sopraccitata, da finanziarsi con parte della somma derivante dai proventi dell'alienazione dell'immobile sito in Ovada (Locali Croce Verde), riconfermati con deliberazione del Commissario n. 992 del 31.12.2020 ad oggetto "Adozione Bilancio Preventivo Economico Annuale 2021" (Piano Investimenti 2021/2023 - Interventi in materia di sicurezza antincendio - sede di Ovada – Ospedale Civile - "Adeguamento depositi al piano seminterrato (strutture di separazione, porte tagliafuoco, rivelazione, illuminazione di sicurezza) - Completamento impianto rivelazione al piano rialzato - Impianto EVAC intera struttura - Intercettazione elettrica e ventilazione ai piani - Porte tagliafuoco locali tipo F TAC + montacarichi cucina a tutti i piani, depositi ai piani") (euro 313.000,00);

richiamata la deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 611 del 16.09.2019 con la quale:

- si prendeva atto dell'esito dell'asta pubblica, come attestato dal verbale stilato e redatto in data 30.07.2019 dal seggio di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 2 e 3 della L.R. n. 8/95 e s.m. e Regio Decreto 23.05.1924 n. 827, rivolta alla alienazione dell'immobile facente parte del patrimonio disponibile di questa Azienda Sanitaria Regionale sito in Ovada (AL) – Via Carducci angolo Via Lungo Orba Mazzini 56 (Foglio 20 – Particella 610 – Sub. 3-7 Categoria B/2);
- si aggiudicava in via definitiva al valore offerto di euro 304.500,00 la vendita dell'immobile sopra definito alla associazione di volontariato P.A. Croce Verde Ovadese Onlus o.d.v. – Largo 11 gennaio 1946 n. 6 – Ovada (AL);
- si dava atto di destinare i proventi derivanti dalla vendita imputando la somma di euro 304.500,00, come definito nell'atto deliberativo n. 163 del 15.03.2019, previo accantonamento in apposito conto del patrimonio netto n. 2500802 "riserve da plusvalenze da reinvestire" attivato dalla Regione Piemonte nel 2008 e, quindi, di imputare il ricavato dell'alienazione al finanziamento degli interventi previsti nel piano di investimenti aziendali 2019/2021 approvato con la deliberazione del Direttore Generale n. 654 del 15.10.2018;

considerato che la vendita sopraccitata si è perfezionata nel mese di dicembre 2019 con il rogito notarile e la liquidazione delle somme;

considerato che gli interventi di cui all'oggetto sono irrinunciabili e la loro mancata esecuzione potrebbe pregiudicare l'attività istituzionale e/o contravvenire alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché a salvaguardia della pubblica

incolumità, in quanto beni indisponibili dell'azienda destinati ad attività sanitaria e di supporto ad essa; il tutto in ossequio al combinato disposto artt. 823 2° comma e 828 2° comma del Codice Civile;

vista la determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 470 del 26.06.2019 con la quale:

- si affidava l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva, direzione, contabilità e coordinamento sicurezza dei lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada - Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto" all'Ing. Alessandro Scalzi – Via Aspromonte 3 – Alessandria, migliore offerente, alle condizioni previste dal disciplinare di incarico e di gara e come da offerta del 14.06.2019 di seguito riassunta:

- sconto unico del 60,065% applicato al corrispettivo professionale calcolato sulla base del D.M. 17 giugno 2016 comprensivo delle spese e degli oneri accessori, corrispondente al seguente importo:

euro 33.304,18 – 60,065% = euro 13.300,02 oneri fiscali e contributivi esclusi,

corrispettivo da commisurarsi, in più o in meno, sulla base dell'effettivo importo lavori determinato in sede di redazione del progetto esecutivo, come previsto dall'art. 16 del disciplinare di incarico e di gara;

- si imputava l'onere parziale presunto di euro 4.198,76 oneri fiscali e contributivi esclusi (euro 10.513,99 – 60,065%) relativo alla sola progettazione esecutiva e al coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
- si dava atto che la spesa quantificata in presunti euro 5.327,39 oneri fiscali e previdenziali inclusi (euro 4.198,76 + Inarcassa 4% pari a euro 167,95 = euro 4.366,71 + iva 22% pari a euro 960,68) veniva finanziata con risorse aziendali di cui al piano di investimenti allegato alla deliberazione n. 67 del 31.01.2019 (Piano investimenti 2019/2021 – D.G.R. 1-600 del 19.11.2014 – Elenco interventi a seguito della riorganizzazione aziendale – sede di Ovada – Ospedale Civile - b) Piano 2° - Modesti interventi edili ed impiantistici per nuovo Ospedale di Comunità 15 posti letto) ed è riconducibile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" – Bilancio 2019;
- si dava atto inoltre, ai sensi dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in materia di normativa antimafia", del seguente codice identificativo di gara (Smart CIG) Z7C28C0EDA;

vista la deliberazione del Commissario n. 75 del 04.02.2020 con la quale, tra l'altro:

- si approvava il progetto esecutivo, presentato in data 11.11.2019 (prot. ASL AL n. 116777 del 14.11.2019) dall'Ing. Alessandro Scalzi – Via Aspromonte 3 – Alessandria, relativo ai lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada - Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto

illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto", per un importo complessivo a base di appalto di euro 248.645,94 iva esclusa (euro 246.420,31 importo soggetto a ribasso + euro 2.225,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e il relativo quadro economico di spesa per un importo complessivo di euro 330.000,00;

- si integrava l'importo di cui alla determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 470 del 26.06.2019, di euro 2.598,73 oneri fiscali e previdenziali inclusi (euro 7.926,12 – euro 5.327,39);
- si autorizzava la liquidazione della parcella n. 22/00 del 20.12.2019 di euro 7.926,12 (euro 6.246,94 + Inarcassa 4% pari a euro 249,88 = euro 6.496,82 + iva 22% pari a euro 1.429,30) dell'Ing. Alessandro Scalzi – Via Aspromonte 3 - Alessandria, relativa alla progettazione esecutiva e al coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto;

dato atto che il progetto esecutivo prevede, per l'intera struttura, il completamento dell'impianto di rilevazione e allarme incendio facente capo alle centrali esistenti e la realizzazione dell'impianto sonoro di emergenza (EVAC) interfacciato alle medesime. Sono inoltre previste:

- la realizzazione di compartimentazioni antincendio per locali deposito con placcaggio delle esistenti murature con calcio-silicato
- la realizzazione di nuove murature per compartimentazioni
- l'installazione di porte tagliafuoco con o senza oblò e con o senza maniglioni antipánico
- il completamento dell'illuminazione di emergenza ai vari piani dell'Ospedale;

vista la determinazione del Direttore f.f. SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 580 del 31.03.2020 con la quale, tra l'altro, si determinava di contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite M.E.P.A. ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento dei lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada - Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto", per un importo complessivo a base di appalto di euro 248.645,94 iva esclusa (euro 246.420,31 importo soggetto a ribasso + euro 2.225,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), da aggiudicarsi "a corpo" ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ribasso percentuale), tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui al comma 8, calcolata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

vista la determinazione del Direttore f.f. SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1708 del 20.10.2020 con la quale:

- si affidavano i lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada - Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto" alla ditta GM IMPIANTI Srl – Stradale Savona 52 - Acqui Terme (AL), migliore offerente, alle condizioni previste dalla documentazione progettuale e di gara, come da offerta del 31.07.2020, per un importo a corpo di euro 160.181,05 iva esclusa (euro 246.420,31 – 35,90% = euro 157.955,42 + euro 2.225,63 oneri sicurezza);
- si approvava il quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione sopracitata per un importo complessivo di euro 330.000,00:

A) LAVORI		
A.1a) Importo lavori aggiudicati	157.955,42	
A.1b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.225,63	
Totale lavori A)	160.181,05	160.181,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità, liquidazione all'impresa e certificato regolare esecuzione	15.830,29	
B.2) Iva 22% sui lavori A	35.239,83	
B.3) Oneri 4% su B.1 per Inarcassa	633,21	
B.4) Iva 22% su B.1 + B.3	3.621,97	
B.5) Accantonamenti 2% su lavori A di cui art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	4.972,92	
B.6) Spese di gara (contributo ANAC)	225,00	
B.7) Imprevisti e arrotondamento	109.295,73	
Totale somme a disposizione B)	169.818,95	169.818,95
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)		330.000,00

- si dava atto che, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l'importo da destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammontava a euro 4.972,92;
- si dava atto altresì che la spesa quantificata in euro 200.393,80 oneri fiscali inclusi (lavori euro 160.181,05 + iva 22% pari a euro 35.239,83 = euro 195.420,88 + fondo incentivante euro 4.972,92) veniva finanziata:
 - per euro 2.486,46 (50% fondo incentivante) con risorse aziendali di cui al piano di investimenti allegato alla deliberazione n. 871 del 31.12.2019 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020" (Piano investimenti 2020/2022 – Interventi in materia di sicurezza antincendio - sede di Ovada – Ospedale Civile - "Adeguamento depositi al piano seminterrato

(strutture di separazione, porte tagliafuoco, rivelazione, illuminazione di sicurezza)", riconducibile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" – settore 8TE - Bilancio 2020;

- per euro 197.907,34 da considerare in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura proponente e/o competente al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" – settore 8TE - Bilancio 2021;
- si dava atto inoltre:
 - ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", del seguente Codice Unico di Progetto (CUP) C46G20000080005, generato tramite procedura informatica attivata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);
 - ai sensi dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", del seguente codice identificativo di gara (CIG) 8291234EBB;

viste le polizze di garanzia della Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. presentate dalla ditta GM IMPIANTI Srl:

-polizza definitiva n. 00002091000100 del 15.10.2020 di euro 82.973,78

-polizza C.A.R. n. 0000209300008 del 04.03.2021

-polizza RCT n. 004012 del 15.07.2020 (periodo di copertura dal 15.07.2020 al 15.07.2021);

visto il "Documento di stipula del contratto" relativo all'affidamento dei lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada - Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto", firmato digitalmente dal Direttore f.f. SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT in data 16.12.2020 e trasmesso alla ditta GM IMPIANTI Srl – Stradale Savona 52 – Acqui Terme (AL) tramite M.E.P.A.;

visto il Verbale di Consegna e di Inizio dei Lavori in data 05.03.2021 firmato dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Arpe, dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Scalzi e dal Legale Rappresentante della ditta Sig. Marco Stefano Gillardo con il quale, tra l'altro, si fissava il termine ultimo per dare compiuti tutti i lavori al 6 giugno 2021 ovvero entro 90 giorni naturali e consecutivi ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto;

vista la determinazione del Direttore f.f. SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 791 del 05.05.2021 con la quale si autorizzava il subappalto relativo al contratto stipulato in data 03.05.2021 tra GM IMPIANTI Srl e TX Snc – Regione Maroli snc – Trino (VC), per l'esecuzione di parte delle opere edili, per un importo di euro 39.000,00 iva esclusa;

vista la determinazione del Direttore f.f. SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 909 del 26.05.2021 con la quale:

- si approvava il 1° Stato di Avanzamento Lavori (SAL) eseguiti a tutto il 04.05.2021, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Scalzi, dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 35,90% di euro 71.264,64 iva esclusa oltre ad euro 1.004,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e i relativi documenti contabili per i lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada – Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto":
 - Libretto delle misure
 - Libretto dei sotto computi n. 1
 - Registro di contabilità
 - Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 04.05.2021;
- si approvava e liquidava il corrispondente Certificato di Pagamento n. 1 in data 04.05.2021 del Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Arpe, per il pagamento della rata n. 1 di euro 71.907,40 iva esclusa, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,50%, da corrispondere alla ditta GM IMPIANTI Srl – Stradale Savona 52 - Acqui Terme (AL), come da fattura n. 206/21 in data 05.05.2021 dell'importo di euro 87.727,06 (euro 71.907,43 + iva 22% pari a euro 15.819,63);
- si autorizzava la liquidazione della parcella n. 5/00 del 17.05.2021 di euro 5.160,86 (euro 4.067,51 + Inarcassa 4% pari a euro 162,70 = euro 4.230,21 + iva 22% pari a euro 930,65), relativa all'onorario dovuto all'Ing. Alessandro Scalzi – Via Aspromonte 3 – Alessandria, per spese tecniche di direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 1° Stato di Avanzamento Lavori (SAL) dei lavori di cui all'oggetto;
- si imputava la rimanente quota di euro 2.486,46, corrispondente al 50% dell'importo da destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- si dava atto che l'onere quantificato in euro 95.374,38 (lavori euro 87.727,06 + spese tecniche euro 5.160,86 + 50% fondo incentivante euro 2.486,46), imputabile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" (settore 8TE) era compreso nel bilancio di previsione, come da Deliberazione n. 992 del 31.12.2020 "Adozione Bilancio Preventivo Economico Annuale 2021" (Piano Investimenti 2021/2023 - Interventi in materia di sicurezza antincendio - sede di Ovada – Ospedale Civile - "Adeguamento depositi al piano seminterrato (strutture di separazione, porte tagliafuoco, rivelazione, illuminazione di sicurezza) - Completamento impianto rivelazione al piano rialzato - Impianto EVAC intera struttura - Intercettazione elettrica e ventilazione ai piani - Porte tagliafuoco locali tipo F TAC + montacarichi cucina a tutti i piani, depositi ai piani"), presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all'emergenza Covid-19 - (utilizzo fondi derivanti dai proventi dell'alienazione dell'immobile sito in Ovada "Locali Croce Verde" – settore "PLUS");

vista la determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1109 del 02.07.2021 con la quale:

- si approvava il 2° Stato di Avanzamento Lavori (SAL) eseguiti a tutto il 31.05.2021, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Scalzi, dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 35,90% di euro 125.948,08 iva esclusa oltre ad euro 1.774,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (euro 127.722,72) e i relativi documenti contabili per i lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada – Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto":
 - Libretto delle misure
 - Libretto dei sotto computi n. 1
 - Registro di contabilità
 - Stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 31.05.2021;
- si approvava e liquidava il corrispondente Certificato di Pagamento n. 2 in data 16.06.2021 del Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Arpe, per il pagamento della rata n. 2 di euro 55.176,71 iva esclusa, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,50%, da corrispondere alla ditta GM IMPIANTI Srl – Stradale Savona 52 - Acqui Terme (AL), come da fattura n. 258/21 in data 18.06.2021 dell'importo di euro 67.315,59 (euro 55.176,71 + iva 22% pari a euro 12.138,88);
- si autorizzava la liquidazione della parcella n. 8/00 del 23.06.2021 di euro 3.960,00 (euro 3.121,06 + Inarcassa 4% pari a euro 124,84 = euro 3.245,90 + iva 22% pari a euro 714,10), relativa all'onorario dovuto all'Ing. Alessandro Scalzi – Via Aspromonte 3 – Alessandria, per spese tecniche di direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 2° Stato di Avanzamento Lavori (SAL) dei lavori di cui all'oggetto;
- si dava atto altresì che l'onere quantificato in euro 71.275,59 oneri contributivi e fiscali inclusi (lavori euro 67.315,59 + spese tecniche euro 3.960,00), imputabile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" (settore 8TE) è compreso nel bilancio di previsione, come da Deliberazione n. 992 del 31.12.2020 "Adozione Bilancio Preventivo Economico Annuale 2021" (Piano Investimenti 2021/2023 - Interventi in materia di sicurezza antincendio - sede di Ovada – Ospedale Civile - "Adeguamento depositi al piano seminterrato (strutture di separazione, porte tagliafuoco, rivelazione, illuminazione di sicurezza) - Completamento impianto rivelazione al piano rialzato - Impianto EVAC intera struttura - Intercettazione elettrica e ventilazione ai piani - Porte tagliafuoco locali tipo F TAC + montacarichi cucina a tutti i piani, depositi ai piani"), presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all'emergenza Covid-19 - (utilizzo fondi derivanti dai proventi dell'alienazione dell'immobile sito in Ovada "Locali Croce Verde" – settore "PLUS");

considerato che in corso d'opera, per cause impreviste ed imprevedibili, si sono manifestate esigenze tali da rendere necessaria l'esecuzione di alcune lavorazioni, di seguito elencate, finalizzate al miglioramento delle opere previste e della loro funzionalità previa redazione di variante al progetto esecutivo originario approvato con deliberazione del Commissario n. 75 del 04.02.2020:

- modifica impianto di rilevazione ed allarme incendio
- realizzazione ulteriori compartimentazioni per mutate destinazioni d'uso di alcuni locali
- ulteriore fornitura ed installazione porte tagliafuoco
- modifica vie cavi impianto EVAC;

visto il Verbale di Sospensione dei Lavori n. 1, firmato dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Arpe, dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Scalzi e dal Legale Rappresentante della ditta Sig. Marco Stefano Gillardo, con il quale il Direttore dei Lavori:

- considerato che, a causa della pandemia da Covid-19 ed alle difficoltà di reperimento di alcuni materiali, era stata concessa proroga di 90 gg. al termine dei lavori ovvero al 4 settembre 2021 (prot. ASL n. 101493 del 24.06.2021),
- verificata l'impossibilità di procedere nel regolare svolgimento dei lavori in quanto è necessaria la redazione ed approvazione della perizia di variante,

ordinava alla ditta la sospensione dei lavori dal 20.08.2021 salvo a riprenderli in seguito a successiva ordinanza, monitorando comunque il cantiere e mantenendo in atto tutte le misure di sicurezza, compresa l'inaccessibilità alle aree di cantiere alle persone estranee;

dato atto che in data 17.06.2022 (prot. ASL AL n. 90685 del 17.06.2022) il Professionista incaricato sopracitato ha trasmesso la documentazione progettuale relativa alla perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada - Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto", per un importo complessivo a base di appalto di euro 326.365,54 iva esclusa (euro 324.139,91 + euro 2.225,63 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), composta dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa variante
- Atto di sottomissione
- Computo metrico estimativo variante
- Elenco prezzi unitari variante
- Stima dell'incidenza della manodopera
- Quadro comparativo progetto - variante

- Elaborati grafici variante (Tav. 01 Piano interrato VAR – Tav. 02 Piano seminterrato VAR – Tav. 03 Piano rialzato VAR – Tav. 04 Piano primo VAR – Tav. 05 Piano secondo VAR – Tav. 06 Piano terzo VAR – Tav. 07 Sottotetto VAR);

valutato l'importo totale dei lavori modificati e definiti dalla perizia suppletiva e di variante al progetto esecutivo pari a euro 77.719,60 (euro 326.365,54 – euro 248.645,94), l'onere per le prestazioni professionali è stato calcolato, come da D.M. 17 giugno 2016 e comprensivo di spese e oneri accessori, in euro 48.284,70 oneri fiscali e contributivi esclusi, al quale è stato applicato lo sconto unico di aggiudicazione del 60,065% corrispondente ad un importo di euro 19.282,49;

visto il quadro economico rideterminato a seguito della perizia suppletiva e di variante sopracitata:

A) LAVORI		
A.1a) Importo lavori aggiudicati 324.139,91 – 35,90%	207.773,68	
A.1b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.225,63	
Totale lavori A)	209.999,31	209.999,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità, liquidazione all'impresa e certificato regolare esecuzione	19.282,49	
B.2) Iva 22% sui lavori A	46.199,85	
B.3) Oneri 4% su B.1 per Inarcassa	771,30	
B.4) Iva 22% su B.1 + B.3	4.411,83	
B.5) Accantonamenti 2% su lavori A di cui art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 (4.972,92 + 1.554,39)	6.527,31	
B.6) Spese di gara (contributo ANAC)	225,00	
B.7) Imprevisti e arrotondamento	42.582,91	
Totale somme a disposizione B)	120.000,69	120.000,69
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)		330.000,00

rilevato che l'aumento dell'importo contrattuale a seguito della perizia suppletiva e di variante sopracitata risulta essere pari a euro 49.818,26 iva esclusa (euro 209.999,31 – euro 160.181,05), corrispondente a una variazione del 31,10%, rientra nelle condizioni previste dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di seguito richiamato:

comma 7. "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale

comma 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

visto il "Rapporto finale di verifica e validazione della perizia suppletiva e di variante in corso d'opera", redatto in data 21.06.2022 con il quale il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fabrizio Arpe, previo contraddittorio con il Progettista Ing. Alessandro Scalzi, ha accertato che il progetto in questione può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento e risulta validabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

visto l'Atto di sottomissione sottoscritto in data 29.09.2021 con il quale la ditta GM IMPIANTI Srl – Stradale Savona 52 - Acqui Terme (AL), aggiudicataria dei lavori di cui alla determinazione del Direttore f.f. SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1708 del 20.10.2020, ha accettato tutte le variazioni apportate al progetto originario come previsto dalla perizia di variante, agli stessi prezzi, patti e condizioni e agli ulteriori nuovi prezzi secondo le nuove percentuali delle relative categorie di lavoro a corpo, per l'importo complessivo di euro 209.999,31 iva esclusa (con un aumento di spesa di euro 49.818,26 iva esclusa), rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo, recependo integralmente per relationem con tale atto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del Capitolato Speciale d'Appalto;

visto l'importo delle prestazioni professionali di euro 1.728,47 [euro 1.362,29 (euro 7.609,23 – euro 6.246,94) + Inarcassa 4% pari a euro 54,49 = euro 1.416,78 + iva 22% pari a euro 311,69)], dell'Ing. Alessandro Scalzi – Via Aspromonte 3 - Alessandria, relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento sicurezza in fase di progettazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto, come da calcolo D.M. 17 giugno 2016 (agli atti del provvedimento);

preso atto dell'esito positivo della verifica sulla regolarità contributiva dei versamenti nei

confronti degli Enti assicurativi e previdenziali (DURC con scadenza 24.08.2022 - Certificato Inarcassa in data 21.06.2022);

si propone di:

- approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada - Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto", redatta dal Professionista incaricato Ing. Alessandro Scalzi, per un importo complessivo a base di appalto di euro 326.365,54 iva esclusa (euro 324.139,91 + euro 2.225,63 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e i relativi elaborati progettuali;
- approvare il quadro economico rideterminato a seguito della perizia di variante sopraccitata, per un importo complessivo di euro 330.000,00;
- affidare, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta GM IMPIANTI Srl – Stradale Savona 52 - Acqui Terme (AL), aggiudicataria dei lavori di cui alla determinazione del Direttore f.f. SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1708 del 20.10.2020, l'esecuzione degli ulteriori lavori di cui alla perizia suppletiva e di variante sopraccitata, corrispondenti ad un aumento dell'importo contrattuale di euro 49.818,26 iva esclusa (euro 209.999,31 – euro 160.181,05);
- autorizzare la liquidazione dell'importo di euro 1.728,47 [euro 1.362,29 (euro 7.609,23 – euro 6.246,94) + Inarcassa 4% pari a euro 54,49 = euro 1.416,78 + iva 22% pari a euro 311,69)], relativo all'onorario dovuto all'Ing. Alessandro Scalzi – Via Aspromonte 3 - Alessandria, per spese tecniche di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto, come da calcolo D.M. 17 giugno 2016 (agli atti del provvedimento);

dato atto che, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l'importo da destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a euro 1.554,39 (euro 6.527,31 – euro 4.972,92);

dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in euro 3.282,86 oneri contributivi e fiscali inclusi (spese tecniche euro 1.728,47 + fondo incentivante euro 1.554,39), trova capienza nei fondi derivanti dai proventi dell'alienazione dell'immobile sito in Ovada "Locali Croce Verde" – settore "PLUS" - ed è riconducibile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati";

dato atto che l'ulteriore onere derivante dalla perizia di variante in oggetto verrà impegnato con successiva determinazione di approvazione SAL (Stato di Avanzamento Lavori);

ritenuto dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire la prosecuzione delle lavorazioni nel rispetto del cronoprogramma previsto";

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada - Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto", redatta dal Professionista incaricato Ing. Alessandro Scalzi, per un importo complessivo a base di appalto di euro 326.365,54 iva esclusa (euro 324.139,91 + euro 2.225,63 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e i relativi elaborati progettuali;
- 2) di approvare il quadro economico rideterminato a seguito della perizia di variante sopracitata, per un importo complessivo di euro 330.000,00;
- 3) di affidare, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta GM IMPIANTI Srl – Stradale Savona 52 - Acqui Terme (AL), aggiudicataria dei lavori di cui alla determinazione del Direttore f.f. SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1708 del 20.10.2020, l'esecuzione degli ulteriori lavori di cui alla perizia suppletiva e di variante sopracitata, corrispondenti ad un aumento dell'importo contrattuale di euro 49.818,26 iva esclusa (euro 209.999,31 – euro 160.181,05);
- 4) di autorizzare la liquidazione dell'importo di euro 1.728,47 [euro 1.362,29 (euro 7.609,23 – euro 6.246,94) + Inarcassa 4% pari a euro 54,49 = euro 1.416,78 + iva 22% pari a euro 311,69)], relativo all'onorario dovuto all'Ing. Alessandro Scalzi – Via Aspromonte 3 - Alessandria, per spese tecniche di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto, come da calcolo D.M. 17 giugno 2016 (agli atti del provvedimento);
- 5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Fabrizio Arpe, collaboratore tecnico in servizio presso la sede di Ovada, individuato con determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 470 del 26.06.2019;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l'importo da destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a euro 1.554,39 (euro 6.527,31 – euro 4.972,92);

- 7) di dare atto altresì che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in euro 3.282,86 oneri contributivi e fiscali inclusi (spese tecniche euro 1.728,47 + fondo incentivante euro 1.554,39), trova capienza nei fondi derivanti dai proventi dell'alienazione dell'immobile sito in Ovada "Locali Croce Verde" – settore "PLUS" - ed è riconducibile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" – autorizzazione proposta n. 996/2022;
- 8) di dare atto che l'ulteriore onere derivante dalla perizia di variante in oggetto verrà impegnato con successiva determinazione di approvazione SAL (Stato di Avanzamento Lavori);
- 9) di dare atto inoltre:
- ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", del seguente Codice Unico di Progetto (CUP) C46G20000080005, generato tramite procedura informatica attivata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);
 - ai sensi dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", dei seguenti codici identificativi di gara:
 - lavori (CIG) 8291234EBB
 - spese tecniche (Smart CIG) Z7C28C0EDA;
- 10) di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 comma 2 L.R. n. 10/1995.
